

**О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ПАО «Аэропорт Кольцово»
с указанием сроков (сводная информация) в октябре 2018 года**

№ п/п	Наименование центра питания, номер Ф, ТП, РП, РУ	Вид ремонта	Вывод (дата, время)	Ввод (дата, время)
1.	ТП-39	Техническое обслуживание оборудования и помещения РУ-6кВ ТМ-1, ТМ-2	01.10.2018 09 час. 00 мин.	01.10.2018 16 час. 15 мин.
2.	ЗРУ№1 6кВ	Демонтаж, монтаж трансформатора вторичных цепей РЗА яч.№5	02.10.2018 11 час. 00 мин.	02.10.2018 18 час. 00 мин.
3.	ТП – МС-3, РУ-0,4кВ	Монтаж разъемных трансформаторов тока и подключение вторичных цепей ЗСГО «Маяк» Ис.ш. на ТП	02.10.2018 14 час. 00 мин.	02.10.2018 15 час. 30 мин.
4.	ЗРУ№1 6кВ (Ис.ш.)	Демонтаж, монтаж трансформатора вторичных цепей РЗА яч.№1	02.10.2018 16 час. 30 мин.	02.10.2018 17 час. 20 мин.
5.	ЗРУ№1 6кВ (Ис.ш.)	Демонтаж, монтаж трансформатора вторичных цепей РЗА яч.№27	02.10.2018 17 час. 30 мин.	02.10.2018 18 час. 30 мин.
6.	ЗРУ№1 6кВ (Ис.ш.)	Проведение первого профилактического контроля РЗА яч.№1, №5, №27	15.10.2018 09 час. 15 мин.	16.10.2018 16 час. 30 мин.
7.	ЗРУ№1 6кВ (И-Ис.ш.)	Проведение первого профилактического контроля РЗА яч.№1, №5, №27	17.10.2018 09 час. 00 мин.	17.10.2018 18 час. 00 мин.
8.	КЛ 6кВ ТП-11 – ТП-54 (Ис.ш.)	Заводка вновь монтируемой кабельной линии в ТП-11 РУ-6кВ	17.10.2018 09 час. 15 мин.	17.10.2018 18 час. 00 мин.
9.	ТП-18	Техническое обслуживание оборудования и помещения РУ-0,4кВ	18.10.2018 09 час. 30 мин.	18.10.2018 11 час. 40 мин.
10.	КЛ 6кВ ТП-36 – ТП-СДП-1 (И-Ис.ш.)	Высоковольтные испытания КЛ 6кВ	19.10.2018 09 час. 30 мин.	19.10.2018 11 час. 30 мин.
11.	КЛ 6кВ ТП-36 – ТП-СДП-2 (И-Ис.ш.)	Высоковольтные испытания КЛ 6кВ	19.10.2018 13 час. 50 мин.	19.10.2018 16 час. 00 мин.

12.	КЛ 6кВ ТП-17 – ТП-29 (Ис.ш.)	Высоковольтные испытания КЛ 6кВ	22.10.2018 09 час. 00 мин.	22.10.2018 12 час. 00 мин.
13.	КЛ 6кВ ТП-17 – ТП-29 (Ис.ш.)	Отыскание места повреждения КЛ 6кВ	22.10.2018 12 час. 00 мин.	22.10.2018 16 час. 20 мин.
14.	ТП-39	Полугодовое техническое обслуживание оборудования и помещения РУ-0,4кВ	23.10.2018 09 час. 40 мин.	23.10.2018 11 час. 50 мин.
15.	ТП-10	Демонтаж ПУ, ТТ и ТН на ТП, РУ-6кВ ф. ТП-25	23.10.2018 09 час. 30 мин.	23.10.2018 12 час. 00 мин.
16.	КЛ 6кВ ТП-17 – ТП-29 (Ис.ш.)	Ремонт КЛ 6кВ	23.10.2018 10 час. 00 мин.	24.10.2018 14 час. 00 мин.
17.	КЛ 6кВ ТП-17 – ТП-29 (Ис.ш.)	Высоковольтные испытания КЛ 6кВ по участкам	23.10.2018 14 час. 00 мин.	24.10.2018 15 час. 30 мин.
18.	КЛ 6кВ ТП-17 – ТП-29 (Ис.ш.)	Высоковольтные испытания КЛ 6кВ по участкам	24.10.2018 15 час. 10 мин.	24.10.2018 16 час. 00 мин.
19.	КЛ 6кВ ТП-МС-1 – ТП-40н (I-Ис.ш.)	Высоковольтные испытания КЛ 6кВ по участкам	25.10.2018 09 час. 00 мин.	25.10.2018 11 час. 00 мин.
20.	КЛ 6кВ ТП-МС-2 – ТП-35 (I-Ис.ш.)	Высоковольтные испытания КЛ 6кВ по участкам	26.10.2018 09 час. 30 мин.	26.10.2018 12 час. 00 мин.
21.	КЛ 6кВ ТП-35 – ТП-36 (Ис.ш.) ТП-36 – ТП-37 (I-Ис.ш.)	Высоковольтные испытания КЛ 6кВ по участкам	29.10.2018 10 час. 00 мин.	29.10.2018 16 час. 00 мин.
22.	ТП-10	Техническое обслуживание оборудования и помещения РУ-0,4кВ (Ис.ш.), РУ-6кВ, ТМ-1	30.10.2018 10 час. 00 мин.	30.10.2018 15 час. 30 мин.
23.	ТП-10	Техническое обслуживание оборудования и помещения РУ-0,4кВ (Ис.ш.), РУ-6кВ, ТМ-2	31.10.2018 10 час. 00 мин.	31.10.2018 15 час. 30 мин.